

## Pågående genomförandeprojekt

I tabellen nedan redovisas pågående genomförandeprojekt inom koncernen Stockholms Stadshus AB beslutade i kommunfullmäktige.

Bolag och projekt	Total Utgift	Investeringsutgift, mnkr		Upparbetat tom 20221231
		Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	
<b>Micasa Fastigheter AB</b>				
Köpenhamn omb hus 3 och 5	-433,0	-250,0	183,0	-185,0
Dalen 20 omb till senior	-438,0	-424,0	14,0	-103,0
<b>Skolfastigheter i stockholm AB</b>				
Brandstegen	-419	-554	-135,0	-529
Hästhagsskolan, Renov hus A,B,C, Nybyggnation hus G,H,J	-357,0	-446,0	-89,0	-529,0
Kista Äng skola, Nybyggnad av skola, Kista Alléväg	-385,0	-508,0	-123,0	-30,0
Lillholmsskolan, Ombyggnad hus A, Nybyggnad hus J, Stångholmsbacken 91-95	-308,0	-426,0	-118,0	-276,0
Rödabergsskolan	-679,0	-674,0	5,0	-625,0
Vasa Real	-464,0	-471,0	-7,0	-314,0
Lillholmsskolan, tillbyggnad hus A–J, Stångholmsbacken 91	-220,0	-261,4	-41,4	-230,0
<b>Stockholm parkering AB</b>				
P-Hus Hagastaden	-570,0	-720,0	-150,0	-685,0
Hjorthagsgaraget	-680,0	-708,0	-28,0	-109,0
<b>Stockholm vatten och avlopp AB</b>				
Slussen - huvudprojekt	-777,0	-732,0	45,0	-647,0
Årstafältet (SVOAs etapp 1)	-764,0	-764,0	0,0	-431,0
Hagastaden	-566,0	-526,0	40,0	-309,0
NDS Norra	-350,0	-395,0	-45,0	-313,0
NDS Södra	-300,0	-379,0	-79,0	-74,0
Stockholms Framtida Avloppsrening	-9 172,0	-11 850,0	-2678,0	-5 155,0
Sickla grovrening bergentreprenad (7556)	-298,0	-309,0	-11,0	-140,0
Högdalen, sorterings- och matavfallsanläggning	-955,0	-986,0	-31,0	-278,0
Mässtunneln	-1 061,0	-1 062,0	-1,0	-29,0
Mälarbanan	-797,0	-762,0	35,0	-446,0
Nya Östbergatunneln	-641,0	-636,0	5,0	-40,0
Trekantens reservoar	-530,0	-529,0	1,0	-61,0
Gladökvam	-350,0	-360,0	-10,0	-312,0

**AB Svenska bostäder**

Ledinge 1	-345,0	-275,0	70,0	-275,0
Vallgossen, S:t Görän	-530,0	-530,0	0,0	-530,0
Värbergsvägen	-523,0	-523,0	0,0	-8,0
Örskär vid Kärrtorps IP	-905,0	-905,0	0,0	-16,0
Mangon (fd Persikan)	-682,0	-589,0	93,0	-321,0
Nybohovsbacken	-399,0	-402,0	-3,0	-401,0
Dalen 21	-460,0	-460,0	0,0	-16,0
Primus	-375,0	-375,0	0,0	-11,0
Östberga Norra	-531,0	-531,0	0,0	-5,0
Albano	-2395,0	-2406,0	-11,0	-2103,0
Valla Södra	-341,0	-341,0	0,0	-10,0
Björnmossevägen	-565,0	-565,0	0,0	-4,0
Plankan	-928,0	-928,0	0,0	-523,0
Hagastaden	-536,0	-536,0	0,0	-12,0
Kotka/ Saima	-1141,0	-1141,0	0,0	-11,0
Firman	-309,0	-309,0	0,0	-6,0
Växthusvägen del 1	-616,0	-616,0	0,0	-6,0
Garagehusen, Husby	-453,0	-453,0	0,0	-15,0
Bromstensgluggen	-462,0	-462,0	0,0	-5,0
Oldmästaren	-441,0	-412,0	29,0	-28,0
Magelungen Strand	-440,0	-440,0	0,0	-13,0
Kabelverket 17 (fd Kv. A)	-464,0	-471,0	-7,0	-470,7
Jordkabeln 1 (fd Kv. B)	-453,0	-453,0	0,0	-173,2
Kraftcentralen 1 (fd Kv. C)	-307,0	-311,2	-4,2	-38,1
Kristinebergs slott 10	-618,0	-618,0	0,0	-12,0
Länsmannen (Enskede IP)	-748,0	-748,0	0,0	-10,0
Kv Algoritmen	-671,0	-596,0	75,0	-593,0
Lådkameran Filmen - Stockholmshus (Örby 4:1)	-453,0	-458,0	-5,0	-96,0
Södra Fagersjö	-730,0	-730,0	0,0	-11,0
Marman, Årstaberget	-666,0	-666,0	0,0	-1,0
Bjurö (Ullerudsbacken) - etapp 2	-482,0	-319,0	163,0	-9,0
Drevvikshöjden, Etapp 1, (Källvreten 1)	-306,0	-305,0	1,0	-294,0
Drevvikshöjden, Etapp 2, (Ekberga 1 och Åbro 1)	-433,3	-433,0	0,3	-421,0
Drevvikshöjden, Etapp 4, (Källvreten 2)	-398,0	-412,0	-14,0	-184,0
Sjöstadshöjden	-320,0	-320,0	0,0	-3,0

**AB Stockholmshem**

Utombordaren 2, tidigare Karlsbodavägen (Mariehäll 1:10)	-565,0	-565,0	0,0	-22,0
Bergholmsbacken	-708,0	-708,0	0,0	-9,0
Stadshagsklippan 1+2	-1005,0	-1 005,0	0,0	-17,0
Hagsätravägen, Fallbrickan	-254,0	-260,0	-6,0	-255,0
Konstgjutarvägen	-350,0	-350,0	0,0	-8,0
Allgunnen	-623,0	-623,0	0,0	-12,0
Rensriet	-427,0	-427,0	0,0	-4,0
Rosenstenen	-368,0	-368,0	0,0	-18,0
Årstafältet, etapp 4	-444,0	-433,0	11,0	-8,0
Sexmännen	-430,0	-475,0	-45,0	0,0
Instrumentet 5	-405,0	-405,0	0,0	-4,0
Måsholmen, Nytt huvudkontor	-647,0	-647,0	0,0	-352,0
Linta Gårdsväg (Lilla Kvarnvägen)	-495,0	-495,0	0,0	-9,0
Skarabén	-301,0	-301,0	0,0	-7,0

*Förklaring: Beloppen inkluderar ej aktiverbara investeringsutgifter*