

Pågående genomförandeprojekt i staden

Nämnd och projekt	Investeringsutgift, mnkr			Upparbetat t.o.m. 20201231
	Total utgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	
Exploateringsnämnden				
<i>Hammarby Sjöstad</i>				
Kvarteret Lugnet 3, bostäder	-127,9	-143,2	-15,3	-142,6
Kvarteren Påsen och Godsvagnen	-57,7	-68,5	-10,8	-67,3
<i>Nordvästra Kungsholmen</i>				
Kristineberg, Krillans krog, bostäder	-69,0	-55,8	13,2	-54,9
<i>Norra Djurgårdsstaden</i>				
Genomförandebeslut 3, detaljplan Västra samt sopsuganläggning	-763,0	-773,4	-10,1	-757,6
Genomförandebeslut 5, bostäder inom Norra 2, Hjorthagen	-281,0	-271,4	-9,6	-268,8
Genomförandebeslut 13, Kolkajen-Ropsten	-345,0	-423,0	-76,4	-140,1
Reviderat genomförandebeslut Bobergsgatan	-500,0	-591,8	-92,8	-219,3
Gasverket, reviderat genomförandebeslut 11	-1 071,0	-1 043,2	28,3	-572,5
Ängsbotten, bostäder	-313,0	-347,0	-34,0	-296,9
Bygglogistikcenter i Hjorthagen	-505,9	-271,5	234,4	-179,8
Gasklocka 3 och 4	-99,0	-99,5	-0,5	-89,3
Genomförandebeslut 8, Brofästet, bostäder	-270,0	-280,0	-10,0	-260,4
Kvarteret Jackproppen	-88,0	-73,6	-14,4	-70,7
Hagastaden	-10 400,0	-10 066,4	375,4	-5 906,6
Slussen – reviderat genomförandebeslut	-12 351,3	-15 887,1	-3 535,8	-8 908,3
Albano, studentbostäder	-168,0	-161,4	6,6	-131,8
Archimedes	-116,0	-119,8	-4,1	-22,2
Bromma Blocks – reviderat genomförandebeslut	-268,0	-301,6	-38,1	-104,7
Bromstens industriområde etapp 1, reviderat genomförandebeslut	-910,0	-956,6	-46,4	-448,1
Bromstens industriområde etapp 2	-144,0	-99,6	44,4	-18,3
Diabilden	-95,8	-105,6	-9,8	-33,7
Kista Gård 2, bostäder	-31,0	-30,5	0,5	-10,3
Näskubben	-58,0	-50,9	6,9	-37,7
Ordenskapitlet	-61,8	-45,0	25,8	-4,3
Persikan	-800,7	-734,3	661,1	-451,9
Perstorp	-105,3	-110,0	-4,7	-61,6
Primus 1, bostäder	-531,0	-506,8	-24,2	-43,3
Rinkeby Allé, bostäder	-124,0	-116,5	7,5	-103,2
Rosenlundsparken, bostäder, reviderat genomförandebeslut	-193,2	-187,3	5,9	-235,0
Rågsveds naturreservat	-54,9	-59,1	-4,2	-15,4
Stadshagen	-692,7	-631,1	61,6	-105,2
Söderholmen	-126,0	-123,1	3,0	-8,5
Södermalm, Mariagårdstjärnan, reviderat genomförandebeslut	-199,0	-128,5	-70,6	-74,1
Vårbergstoppen, Fokus Skärholmen	-91,4	-94,4	-3,0	-57,7
Årsta, Packrummet, bostäder	-214,0	-282,5	-63,4	-189,7
Årstastråket, etapp 1, bostäder	-170,0	-213,0	-43,0	-210,6
Årstastråket, etapp 2, reviderat genomförandebeslut	-177,7	-274,7	-97,0	-171,3

Nämnd och projekt	Investeringsutgift, mnkr			Upparbetat t.o.m. 20201231
	Total utgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	
Fastighetsnämnden				
Stadsmuseet, reviderat genomförandebeslut	-140,0	-164,3	-24,3	-164,3
Högdalens sim- och idrottshall, reviderat genomförandebeslut	-160,0	-111,0	48,9	-70,0
Östermalmshallen, reviderat genomförandebeslut	-980,0	-1 533,2	-553,2	-1 516,7
Liljevalchs konsthall, reviderat genomförandebeslut	-570,0	-583,3	-13,3	-295,2
Utomhusbad på Järvafältet	-310,0	-240,4	69,6	-18,6
Medborgarhuset, reviderat genomförandebeslut	-1 000,0	-1 135,4	-135,4	-524,9
Upprustning av tekniska installationer Kultur- och teaterhuset	-990,0	-840,4	-150,1	-727,5
Ombyggnad av Tekniska nämndhuset	-1 094,0	-484,9	-609,1	-449,9
Västberga 1:1, Mälarhöjdens IP,gymnastikhall	-80,0	-78,1	1,9	-1,1
Solberga 2:1, Kämpetorpshallen	-170,0	-150,2	19,8	-3,5
Likriktdaren 1 - Västberga IP, idrottshall och omkl	-89,0	-94,4	-5,4	-4,5
Fullstor idrottshall i Hjorthagen	-115,0	-119,2	-4,2	-119,1
Gubbängens IP, skridsko- och bandyhall	-150,0	-167,0	-17,0	-167,0
Gubbängens sportfält	-87,0	-49,7	-37,3	-94,0
Trafiknämnden				
Reinvestering gatuytor 2020-2023	-480,0	-490,6	-10,6	-209,2
Södermälstrand, förstärkning och cykelåtgärder	-130,0	-116,7	13,3	-20,0
Bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	-103,7	-76,9	26,8	-76,9
Torsgatan cykelåtgärder och återställning efter Citybanan	-75,0	-89,9	-4,9	-89,9
Cykelåtgärder Vasagatan, reviderat genomförandebeslut	-290,0	-282,0	8,0	-168,7
Vårbergstoppen - ny stadsdelspark	-60,0	-56,8	3,2	-52,5
Reinvesteringsprogram trafiksignaler 2017-2021	-180,0	-259,9	-79,9	-107,9
Ny bergbana i Skärholmen	-70,0	-76,3	-6,3	-6,3
Kyrkogårdsnämnden				
Järva begravningsplats	-357,0	-357,0	0,0	-54,3