

Pågående genomförandeprojekt i staden

I tabellen nedan redovisas pågående genomförandeprojekt inom staden beslutade i kommunfullmäktige.

Nämnd och projekt	Dnr	Total utgift	Total inkomst	Investeringsutgift, mnkr		Prognos avvikelse netto	Upparbetat netto t.o.m. 2021/231
				Beräknad totalutgift	Beräknad totalinkomst		
Exploateringsnämnden							
Hammarby Sjöstad							
Kvarteret Lugnet 3, bostäder	302-1477/2014	-127.9	12.6	-143.6	21.9	-6.4	-143.6
Kvarteren Påsen och Godsvagnen	123-2060/2015	-57.7	18.4	-77.1	29.6	-8.2	-47.1
Nordvästra Kungsholmen							
Hornsbergskvarteren, Kristineberg 11	KS 2020/421	-1438.0	93.4	-1,399.8	155.6	-38.2	-841.6
Kristineberg, Krillans krog, bostäder	311-1873/2012	-69.0	0.0	-58.5	7.9	18.4	-48.4
Stadshagen	KS 2018/489	-693.0	47.8	-927.1	28.3	-253.9	-134.3
Norra Djurgårdsstaden							
Genomförandebeslut 3, detaljplan Västra samt sopsuganläggning	302-0806/2010	-763.0	148.8	-771.3	178.5	11.7	-698.3
Genomförandebeslut 5, bostäder inom Norra 2, Hjorthagen	302-0526/2012	-268.8	10.3	-268.9	6.2	7.9	-262.6
Genomförandebeslut 13, Kolkajen-Ropsten	123-1339/2017	-345.0	0.0	-728.2	25.7	-66.9	-356.4
Reviderat genomförandebeslut Bobergsgatan	123-1339/2017	-500.0	18.7	-588.7	61.8	-46.7	-246.0
Gasverket, reviderat genomförandebeslut 11	123-1339/2017	-1,071.0	110.4	-1,402.5	340.6	-100.8	-552.5
Ängsbotten, bostäder	302-1935/2013	-313.0	0.0	-351.0	36.2	-1.9	-266.1
Bygglogistikcenter i Hjorthagen, reviderat genomförandebeslut	KS 2020/1761	-506.0	555.0	-179.9	572.9	26.8	-118.7
Gasklocka 3 och 4	302-0284/2014	-99.0	0.0	-110.4	1.4	-10.0	-106.9
Gasklocka 2	KS 2021/767	-1,053.0	0.0	-1,104.7	1.7	-49.9	-44.3
Genomförandebeslut 8, Profästet, bostäder	123-0399/2015	-270.0	12.0	-287.2	32.8	3.6	-248.1
Kvarteret Jackproppen	123-0744/2016	-88.0	0.0	-81.5	0.3	6.8	-76.5
Södra Värtan Norra delen (Loudden och Frihamnen)	KS 2021/643	-981.0					
Fokus Skärholmen							
Mäläräng	KS 2019/743	-832.4	44.8	-826.7	107.2	-67.9	-36.5
Söderholmen	KS 2018/1656	-126.0	0.0	-140.0	0.0	-13.9	-8.5
Vårbergstoppen	123-1634/2017	-91.4	0.0	-518.4	8.6	10.3	-55.2
Vårbergsvägen	KS 2020/1556	-518.3	6.9	-526.1	7.4	-7.2	-26.0

Nämnd och projekt	Dnr	Investeringsutgift, mnkr				Prognos avvikelse netto	Upparbetat netto t.o.m. 20211231
		Total utgift	Total inkomst	Beräknad totalutgift	Beräknad totalinkomst		
Hagastaden, reviderat genomförandebeslut	KS 2021/1095	-10,467.0	1,023.3	-10,405.1	678.7	-282.8	-5,875.9
Slussen – reviderat genomförandebeslut	123-1103/2015	-12,351.3	2,200.3	-15,820.0	4,294.0	-1,375.0	-7,961.2
Albano, studentbostäder	311-1852/2012	-168.0	0.0	-168.5	0.0	0.0	-131.8
Archimedes	KS 2018/746	-116.0	64.3	-128.6	68.9	-8.2	-34.1
FHR 4b Bjurbäcken, reviderat genomförandebeslut	KS 2021/1092	-102.1	13.9	-107.6	17.6	-0.8	-22.3
Brandstegen/Bäckvägen, reviderat genomförandebeslut	KS 2020/1286	-197.1	11.7	-175.4	1.3	11.2	-167.8
Bromma Blocks, reviderat genomförandebeslut	KS 2018/1037	-268.0	28.1	-311.3	47.8	-143.2	-104.6
Bromma, Västerled	123-0556/2016	-71.0	0.0	-55.4	1.8	17.4	-39.2
Bromstensstaden kv Tora (etapp 1), reviderat genomförandebeslut	KS 2018/487	-910.0	65.4	-989.4	200.8	56.2	-260.8
Bromstensstaden etapp 2	KS 2018/487	-144.0	266.2	-85.9	262.0	59.4	-207.4
Diabilden	KS 2018/1859	-95.8	0.3	-126.6	7.3	-23.7	-74.7
Kabelverket etapp 3 reviderat genomförandebeslut	KS 2020/400	-126.8	16.1	-83.0	20.9	48.5	-34.1
Kabelverket etapp 4 reviderat genomförandebeslut	KS 2020/401	-58.8	0.2	-46.2	2.3	5.1	-45.1
Kista Gård 2, bostäder	123-0265/2015	-31.0	0.0	-38.1	0.0	-7.1	-10.3
Kista Äng	KS 2020/1757	-603.0	0.0	-632.4	4.2	-25.7	-68.8
Mariehäll - utbyggnad av Annedal	302-0793/2007	-420.0					
Nykroppagatan	KS 2021/1094	-121.4	0.0	-52.7	0.0	68.8	-7.7
Näskubben	123-1532/2016	-58.0	0.0	-62.1	0.0	-4.1	-61.9
Ordenskapitlet	KS 2018/1850	-61.8	0.0	-45.8	0.0	16.0	-6.9
Persikan	123-2113/2016	-800.7	11.1	-712.9	28.0	104.3	-490.8
Perstorp	123-2111/2016	-105.0	0.0	-128.4	21.3	-1.8	-74.3
Primusparken	123-1633/2017	-531.0	177.9	-611.2	205.1	-53.0	-47.8
Rinkeby Allé, bostäder	123-2065/2015	-124.0	0.0	-118.8	4.0	9.2	-106.0
Rosenlundsparken, bostäder, reviderat genomförandebeslut	KS 2018/445	-193.2	9.6	-201.5	19.0	1.1	-181.8
Rågsveds naturreservat	KS 2018/652	-54.9	0.0	-64.8	0.2	-9.6	-20.0
Sandåkravägen reviderat genomförandebeslut	KS 2021/437	-94.4	0.0	-79.5	1.1	16.0	-49.3
Skattsedeln, reviderat genomförandebeslut	KS 2020/927	-64.0	5.8	-66.5	6.0	-1.9	-55.9
Spångaviadukten	KS 2020/1772	-82.5	0.0	-69.8	4.1	19.9	-18.8
Södermalm, Mariagårdstjärnan, reviderat genomförandebeslut	2017/002040	-199.0	0.0	-116.2	2.4	85.3	-82.3
Slakthusområdet etapp 1	KS 2020/1558	-813.3	15.9	-821.0	15.9	-7.7	-46.9

Nämnd och projekt	Dnr	Total utgift	Total inkomst	Investeringsutgift, mnkr		Prognos avvikelse netto	Upparbetat netto t.o.m. 20211231
				Beräknad totalutgift	Beräknad totalinkomst		
Tippen matavfallsanläggning	KS 2021/1362	-69.2	0.0	-74.2	22.3	11.9	-25.7
Packrummet, reviderat genomförandebeslut	KS 2021/1254	-526.9	54.0	-203.5	54.0	-17.7	-196.3
Årstafältet, etapp 1, bostäder reviderat genomförandebeslut	KS 2020/695	-1,720.1	127.3	-1,801.9	384.3	175.2	-697.0
Årstastråket, etapp 1, bostäder	302-0481/2012	-170.0	0.0	-213.2	17.1	-26.1	-194.4
Årstastråket, etapp 2, reviderat genomförandebeslut	KS 2020/693	-308.0	7.6	-321.0	34.3	13.1	-211.4

Fastighetsnämnden

Ombyggnad av Tekniska nämndhuset	122-1830/2017	-1,094.0		-1,065.2		28.8	-694.2
Tekniska nämndhuset, yttre renoveringsarbeten	KS 2018/1058	-116.0		-111.0		5.0	-42.2
Stadsbiblioteket, underhåll	KS 2019/1120	-260.0		-260.0		0.0	-68.6
Kristinebergs IP, upprustning	KS 2021/934	Sekretess					

Trafiknämnden

Reinvesteringsprogram, offentlig belysning och trafiksignaler	314-0476/2011	-740.0					
Reinvesteringsprogram gatuytor 2020–2023	KS 2019/1935	-480.0		-480.0		0.0	-235.5
Reinvesteringsprogram 2022–2026 offentlig belysning anläggningsbyten	KS 2021/905	-300.0		-300.0		0.0	0.0
Reinvesteringsprogram trafiksignaler 2017–2021	124-1358/2016	-180.0		-148.9		-31.1	-147.8
Reinvesteringsprogram 2022–2026 trafiksignaler	KS 2021/796	-167.0		-290.6		-123.6	-3.6
Söder Mälarstrand, förstärkning och cykelåtgärder	124-1097/2017	-130.0		-107.1		22.9	-19.2
Hastighetsplaner, delområde 1, etapp 1	124-0894/2017	-79.0		-51.9		-27.1	-51.1
Hastighetsplaner, delområde 2, etapp 1	KS 2018/1250	-137.0		-62.4		-74.6	-65.9
Cykelåtgärder Vasagatan, reviderat genomförandebeslut	KS 2019/1013	-290.0		-268.3		21.7	-233.1
Cykelbana Ulvsundavägen (Kvarnbacksvägen–Flygplatsinfarten)	KS 2020/911	-57.0		37.8		19.2	-6.3
Ny bergbana i Skärholmen	KS 2019/1812	-70.0		-73.2		-3.2	8.0
Utbyggnad av pendlingsstråk och genomförande av trygghets- och trafiksäkerhetsåtgärder utmed Västberga Allé	KS 2021/1101	-70.0		-37.7		-32.3	-6.7
Program för energibesparande armaturbyte 2022–2026	KS 2021/1098	-204.0		-204.0		0.0	-204.0
Konstruktionsförstärkning av Kungsgatan	KS 2021/1103	-300.0		-254.8		45.2	-19.0
Västerbron, breddning av gång- och cykelbanor	KS 2021/1281	-68.0		-48.7		19.3	-3.4

Kyrkogårdsnämnden

Järva begravningsplats	KS 2018/1495	-357.0	0.0	-357.0	0.0	0.0	-103.4
------------------------	--------------	--------	-----	--------	-----	-----	--------

Fotnot: Diarienummer avser genomförandebeslut.